

INFRAESTRUTURA

OBRA	ENDEREÇO	Duração	Data de Início	Data de término	% Conclusão	Status	STATUS				SEMÁFARO	
							25%	50%	75%	100%		
INFRAESTRUTURA	RCE - RECANTO DAS EMAS QUADRAS 117 E 118	351	06/07/15	29/08/16	78%	Em andamento	<div style="width: 78%; background-color: #0070C0;"></div>	<div style="width: 78%; background-color: #0070C0;"></div>	<div style="width: 78%; background-color: #0070C0;"></div>	<div style="width: 78%; background-color: #0070C0;"></div>	<div style="width: 78%; background-color: #0070C0;"></div>	●

LEGENDA:

SEMAFORO - PRAZO DE CONCLUSÃO*

- Obra sem atraso
- Obra com pequeno atraso
- Obra com grande atraso
- ▼ Obra Entregue
- Obra em andamento
- Obra paralisada
- Obra interditada
- Obra concluída
- Obra com pendência para entrega definitiva

* O calculo do Prazo da obra é estimado e pode variar de acordo com seu andamento.

TENDENCIA - DESENVOLVIMENTO DA OBRA

- ▲ Tendencia de melhoria do avanço da obra
- Sem tendencia de melhoria de avanço da obra
- ▼ Tendencia de aumento do atraso da obra

TENDENCIA - DESENVOLVIMENTO DA OBRA

- ▲ Melhoria no avanço da obra
- Sem melhoria/piora no avanço da obra
- ▼ Piora no atraso da obra