



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º BIMESTRE de 2016

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada	
					Início	Término	Início	Término				
04.061.0001.9001.6181 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0001 - Pagar sentenças judiciais.	UNIDADE	30		99	01/01/2016	31/12/2016			Concluída	31/12/2016	Pagamento de custas judiciais. Jan: 4; Fev: 6, Mar: 13, Abr: 8, Mai: 2, Jun: 3, Jul: 2, Ago: 7, Set: 6, Out: 1, Nov: 3, Dez: 1. Processo nº 392.000.014/2016, 392.005.223/2015 e outros.	
04.122.6211.2426.8475 FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0002 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da CODHAB, conforme contrato com a FUNAP.	UNIDADE	10		99	01/01/2016	31/12/2016			Concluída	31/12/2016	Pessoas assistidas. Jan: 3; Fev: 5, Mar: 5, Abr: 5, Mai: 6, Jun: 6, Jul: 5, Ago: 5, Set: 5, Out: 5, Nov: 5, Dez: 5. Processo nº 392.014.324/2015.	
04.123.6208.5035.0001 RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS-CODHAB-DISTRITO FEDERAL Institucional 0003 - Executar a recuperação dos créditos do Fundo de Compensação de Variáveis Salariais - FCVS da CODHAB. Procedente da etapa nº 0002/2015.	UNIDADE	1		99	01/03/2014	31/12/2017	01/03/2014	31/12/2018	Andamento Normal	31/12/2016	Contratos habilitados para o ressarcimento dos créditos junto ao FCVS. 2014: 3.000; 2015: 15.766. 2016: Jan: 550, Fev: 480, Mar: 527, Abr: 132, Mai: 660, Jun: 1200, Jul: 195, Ago: 150, Set: 97, Out: 167, Nov: 308, Dez: 188. Processo nº 392.002.621/2013.	
04.128.6001.4088.0073 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CODHAB-DISTRITO FEDERAL Institucional 0022 - Capacitar servidores da Codhab.	UNIDADE	20		99	01/09/2016	31/12/2016			Concluída	31/12/2016	Capacitação de 03 (três) empregados no Congresso de Pavimentação, Rodovias, Trânsito e Mobilidade, no período de 20 a 23/09/2016 em Brasília. Processo nº 392.001.152/2016.	
15.127.6208.4011.0003 REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL Institucional 0020 - Regularizar Áreas de Interesse Social no Distrito Federal.	UNIDADE	17.500		99	01/05/2016	31/12/2016			Concluída	31/12/2016	Pagamento de taxa de licença ambiental no Setor Habitacional Sol Nascente, Processo nº 392.000.358/2016. Confecção de Formulários, capas e selos holográficos para entrega de escrituras, Processo nº 392.001.253/2016 e 392.001.314/2016.	
15.451.6208.1110.9565 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CODHAB-DISTRITO FEDERAL Institucional												



28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0004 - Executar obras de urbanização pela Codhab no Distrito Federal. Procedente da etapa nº 0004/2015. 16.122.6001.2396.5319 (** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL Institucional	M2	576.000		99	01/05/2014	31/12/2016	01/05/2014	31/12/2018	Andamento Normal	31/12/2016	2014: Exec. 29,6% obras Riacho Fundo II. 2015: Exec. 66,83% obras Riacho Fundo II, Proc. nº 392.041.521/13; Exec. 80% Projetos de Serviço de Engenharia Recanto das Emas, Proc. nº 392.041.032/13; Exec. 92,55% obras infraestrutura Paranoá Parque, Proc. nº 392.006.205/14. 2016: Exec. 88,85% obras Riacho Fundo II, Proc. nº 392.041.521/13; Exec. 72% de obras no Recanto das Emas. Exec. 90,94% obras Paranoá Parque. Descentraliz. Orçament. Portarias Conjuntas nº 01 e 02, public. DODF nº 42 de 03/03/16.
0005 - Realizar a conservação das estruturas físicas de edificações da Codhab. 16.122.6001.8502.8708 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE	1		99	01/01/2016	31/12/2016			Concluída	31/12/2016	Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado. Processo nº 392.007.358/2013; Instalação de eletrocalha, passagem de cabos de rede, circuitos elétricos, instalação de luminárias e acabamentos, Processo nº 392.000.089/16; Remanejamento completo de aparelhos de ar condicionado; Processo nº 392.000.227/16. Descentralização Orçamentária, Portaria Conjunta nº 03 de 11/08/2016, public. DODF nº 154 de 16/08/2016.
0006 - Remunerar servidores ativos da Codhab. 16.122.6001.8504.9547 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CODHAB-DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE	218		99	01/01/2016	31/12/2016			Concluída	31/12/2016	Servidores ativos remunerados. Jan: 186; Fev: 191, Mar: 193, Abr: 196, Mai: 202, Jun: 203, Jul: 206, Ago: 202, Set: 199, Out: 198, Nov: 200, Dez: 203 . Processo nº 392.000.044/2016.
0007 - Conceder benefícios a servidores da Codhab. 16.122.6001.8517.9625 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CODHAB-DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE	218		99	01/01/2016	31/12/2016			Concluída	31/12/2016	Benefícios concedidos: Auxílio alimentação e Auxílio transporte. Jan: 183, Fev: 188, Mar: 187, Abr: 191, Mai: 199, Jun: 200, Jul: 203, Ago: 195, Set: 197, Out: 198, Nov: 195, Dez: 199. Processo nº 392.000.044/2016.
0008 - Manter os serviços administrativos gerais da Codhab. 16.122.6208.4045.0005 GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL-GESTÃO DO	UNIDADE	1		99	01/01/2016	31/12/2016			Concluída	31/12/2016	Órgão mantido. Processo nº 392.000.576/2001, 392.004.613/2015, 392.002693/2015, 392.042.656/2014, 392.000.109/2016, 392.014.342/2015 e outros.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º BIMESTRE de 2016

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
PROGRAMA MORAR BEM-DISTRITO FEDERAL Institucional 0017 - Executar a Gestão de Política Habitacional do Programa Morar Bem	UNIDADE	1		99	01/03/2016	31/12/2016			Concluída	31/12/2016	Contratação de serviços de envio de correspondências do programa morar bem. Processo nº 392.020.521/2012.
16.126.6001.2557.2632 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CODHAB-DISTRITO FEDERAL Institucional 0016 - Executar a Gestão da Informação e dos sistemas de tecnologia da Informação da CODHAB.	UNIDADE	1		99	01/03/2016	31/12/2016			Concluída	31/12/2016	Aquisição de software de engenharia, para elaboração de projetos para construção de Unidades habitacionais. Processo nº 392.004.972/2015.
16.131.6001.8505.8675 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL Institucional 0009 - Realizar publicidade e propaganda da Codhab.	UNIDADE	1		99	01/01/2016	31/12/2016			Concluída	31/12/2016	Publicações no DODF. Jan: 27, Fev: 23, Mar: 26, Abr: 27, Mai: 30, Jun: 37, Jul: 38, Ago: 54, Set: 38, Out: 60, Nov: 67, Dez: 43. Processo nº 392.039.024/2013.
16.131.6001.8505.8723 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E PROPAGANDA-DISTRITO FEDERAL Institucional 0010 - Realizar publicidade e propaganda da Codhab.	UNIDADE	1		99	01/01/2016	31/12/2016			Concluída	31/12/2016	Publicações no DOU. Jan: 7, Fev: 4, Mar: 3, Abr: 0, Mai: 2, Jun: 3, Jul: 2, Ago: 2, Set: 1, Out: 6, Nov: 1, Dez: 2. Processo nº 392.005.566/2015.
16.451.6001.3903.9800 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0023 - Realizar reforma de prédios e próprios no Distrito Federal.	UNIDADE	1		99	01/11/2016	31/12/2016			Concluída	31/12/2016	Contratação de serviço de remanejamento, fornecimento e instalação de infraestrutura de rede de dados, voz e elétrica nas dependências da Codhab. Processo nº 392.001.013/2016.
16.451.6208.1968.3197 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DISTRITO FEDERAL - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0018 - Elaborar projetos de engenharia e arquitetura no Distrito Federal.	UNIDADE	15		99	01/03/2016	31/12/2016			Concluída	31/12/2016	Elaboração projeto de arquitetura p/ o Centro de Ensino Infantil empreendimento Riacho Parque. Proc. nº 392.014.595/15; Aquisição de licença de software de projetos, Proc. nº 392.000.011/16; Registro de Responsabilidade Técnica de concurso público do CEF e UBS, Proc. nº 392.000.145/16; Premiação Projeto de Arquitetura do CEF Parque do Riacho, Proc. nº 392.014.594/15; Premiação Projeto de Arquitetura das UBS Parque do Riacho, Proc nº 392.014.614/15; Elaboração Projeto CEF e UBS Riacho Parque.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º BIMESTRE de 2016

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
16.452.6208.4033.0002 MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP-CODHAB- SÃO SEBASTIÃO Institucional 0011 - Realizar a manutenção do Setor Habitacional Jardins Mangueiral - PPP, São Sebastião.	UNIDADE	1		14	01/01/2016	31/12/2016			Concluída	31/12/2016	Serviço de manutenção e conservação do empreendimento Jardins Mangueiral, em execução regular. Processo nº 121.000.248/2007.
16.482.6208.1213.0906 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS-CODHAB-DISTRITO FEDERAL Institucional 0012 - Executar a construção de Unidades Habitacionais no Distrito Federal.	UNIDADE	10.000		99	01/01/2016	31/12/2016			Não Iniciada	31/12/2016	
16.482.6208.3010.0001 REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO-REALIZAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL Institucional 0019 - Realizar Trabalho Técnico Social em Habitação no Distrito Federal.	UNIDADE	11.850		99	01/03/2016	31/12/2016			Concluída	31/12/2016	Execução de Projetos Técnicos Sociais junto as 6.240 famílias beneficiadas das Unidades Habitacionais no empreendimento Paranoá Parque, Processo nº 392.017.627/2014; Elaboração de Projetos Técnicos Sociais no Sol Nascente em Ceilandia, Processo nº 392.006.584/2015. Serviço de Capacitação Profissional do PTTS do Setor Habitacional Sol Nascente, Processo nº 392.007.452/2015.
16.482.6208.3571.0001 MELHORIAS HABITACIONAIS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0021 - Realizar Melhorias Habitacionais no Distrito Federal.	UNIDADE	1		99	01/05/2016	31/12/2016			Concluída	31/12/2016	Aquisição de materiais para as melhorias das habitações em áreas de interesse social no Distrito Federal, Processo nº 392.000.290/2016; Execução de Obras de melhorias habitacionais no Sol Nascente, Processo nº 392.041.038/2013; Elaboração de Projetos de melhorias habitacionais em diversas regiões administrativas, Processo nº 392.041.038/2013.
28.843.0001.9002.0003 RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0013 - Retornar financiamento e encargos do Sistema Financeiro de Habitação do Distrito Federal.	UNIDADE	12		99	01/01/2016	31/12/2016			Concluída	31/12/2016	Pagamento de amortização e juros da Carteira Imobiliária. Processo nº 392.000.073/2016.
28.846.0001.9050.7026 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0014 - Efetuar ressarcimento de servidores cedidos.	UNIDADE	12		99	01/01/2016	31/12/2016			Concluída	31/12/2016	Ressarcimentos efetuados. Jan: 1; Fev: 1, Mar: 1,

Seleção :(Da UO 28209 até 28209)

Emitido em: 14/02/2017 15:38:07

4



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º BIMESTRE de 2016

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0015 - Pagar indenizações e restituições. (** *) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO	UNIDADE	12			01/01/2016	31/12/2016			Concluída	31/12/2016	Abr: 1, Mai: 1, Jun: 1, Jul: 1, Ago: 1, Set: 1, Out: 0, Nov: 1, Dez: 1. Processo nº 392.014.897/2015. Pagamento de Reconhecimento de Dívida (DODF Nº 150 de 08/08/2016, pag. 38), Processo nº 392.000.509/2016. Restituições pagas. Fev: 1, Set: 2. Restituição de prestações pagas indevidamente de imóvel, Processao nº 392.000.087/2016; Restituição de despesas efetuadas por empregados de interesse da Codhab, Processo nº 392.001.244/2016.